

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 95224  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: Pieter-jan@aewvangestel.be



ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5712194  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 29/11/2021

**Klant / Opdrachtgever:**

AEW VANGESTEL  
LOZENHOEKSTRAAT 134  
3140 KEERBERGEN

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 584 DEVOS JONAS  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** AEW VANGESTEL **Adres:** MECHELBAAN 296 BUS 0002 PUTTE 2580  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** AEW VANGESTEL **Adres:** LOZENHOEKSTRAAT 134  
3140 KEERBERGEN **B.T.W.:** BE0849883316  
**Adres installatie:** AEW VANGESTEL MECHELBAAN 296 BUS 0002 PUTTE 2580 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** appartement **Toestel/Install. ID:** B0.2  
**EAN nr.:** nog toe te wijzen **Leverancier:** / **Teller nr.:** / **Nachteller nr.:** /

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)  
Kies een item.

**Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 +na 01/06/2020  
(\* Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt  
**Datum:** 29/11/2021 **Volgende controle binnen** 300 maand of uiterlijk vóór 30/11/2046

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** nvt  
**Nom. spanning:** 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: DNB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** type: baren **sectie:** 25 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 2p 40A/30mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 18

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 6.32 MOhm **Spreadingsweerstand:** 4.1 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** NIET **Controle foutlus:** NIET KUNNEN **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde  
KUNNEN TESTEN  
TESTEN  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde  
**Bescherming tegen overstroom:** in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
I	geen

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**. De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)