



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR. WS 10 298 No
ADRES INSTALLATIE: Molenstraat 85
Hent-op-den-Berg
EIGENAAR: Feyaerts Jan
Adres:
OPDRACHTGEVER: André Wauters
Adres:
INSTALLATEUR: Schrek
Adres:
BTW of IK:

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 16/11/10 Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: woning
Aard installatie: Nieuw Uitbreiding Wijziging Tijdelijk Verzwaring Renovatie
Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 ; Installatie vóór na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 87
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 300mA
Netaftakkabel (type & sectie): mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4 X 10 mm²
Type aardelektrode: lus baren pennen horizontale geleider diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT TN IT
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; Spreidingsweerstand: 15,8 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: >50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 300mA 4P → DS 40A 300mA 4P
↳ 1 tem 6
→ DS 40A 300mA 4P
↳ AUT 32A 4P
↳ a tem R

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:
Gem

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Badkamer verlichting is nog
te plaatsen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/11/2035
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
Steghe
2009
AGENT-ONDERZOEKER