

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 16/10/2024

Inspecteur: Yoshi Van den Eynden

Mentor: -

Installateur: Boonstra Vastgoed

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.: BE 0757 758 753

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19481297

Datum verslag: 16/10/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam IJzerenveld
Huisnummer 44
Busnummer
Postcode 2800
Gemeente MECHELEN
Land België

Eigenaar

Naam Guy Feyaerts
Straatnaam IJzerenveld
Huisnummer 44
Busnummer
Postcode 2800
Gemeente MECHELEN
Land België

Installateur

Naam Boonstra Vastgoed
BTW nr. BE 0757 758 753
Telefoonnummer +32 494664277
E-mail info@boonstravastgoed.be

Type : woning

EAN : 541448820061641394

Teller Nr.: : 1SAG3105192697

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 31

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 14.43 MΩ

RE: 9.85 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	31	NOK	NOK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	9	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	1,5
8	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5
20	C	20		2	2,5
1	C	25		2	4

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	NOK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eéndraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) Volledig na te zien. Zekeringen staan niet achter de juiste differentieel.
- I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2) Stopcontacten onder het bord, berging, slaapkamer 1 niet allemaal op het schema
- I2.03 Eén of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (Boek 1 Onderafdeling 6.5.7.2) Hoofddifferentieel

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 16/10/2025. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:39 tot 11:22

De inspecteur Yoshi Van den Eynden



Yoshi Van den Eynden

ACEG VZW - #412

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.


De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.























Datum revisie: 29/07/2015

Opleiding: --
Opleidingslicentie --

Perf. van: --
Perf. van: --

h.c






Instalateur : Feyaerts		Eigenaar : Timmermans-Hendricks Adres : IJzerveld 44 2860 Sint-Katelijne-Waver		Projectnaam: Huisinstallatie Stephanie	Tekeningnr.:	Corr.:	Tek.:
				Datum: 30/07/2015	Functie: =	Locatie: +	Blad: 4 Van: 4


OPLEIDINGSLICENTIE --
 Profielblad van
 Datum revisie: 30/07/2015

A	16 amp LICHT SLaAPKAMER 1
B	16 amp LICHT SLaAPKAMER 2
C	16 amp LICHT GANG BOVEN EN BENEDEN
D	16 amp VENTILATOR BERGING
E	16 amp LICHT EETHOEK
F	16 amp LICHT KEUKEN EN BERGING
W	16 amp AIRCO
X	20 amp WEERSTAND BOILER
Y	20 amp WARMTEPOMP
G	20 amp STOPCONTACT TELENET
Z	20 amp LICHT + STOPCONTACT BADKAMER GEMENGDE KRING
AA	20 amp VENTILATOR BADKAMER
AB	20 amp LICHT BUITEN + STOPCONTACT
AC	20 amp LICHT TUIN
V	25 amp KOOKPLAAT
AD	6 amp ZEKERING BEL
TRANSFO	TRANSFO BEL
H	20 amp STOPCONTACT SLaAPKAMER 2
I	20 amp WASMACHINE
J	20 amp DROOGKAST
K	20 amp MICROGOLF
L	20 amp STOPCONTACT ACHTER KEUKEN
M	20 amp OVEN
N	20 amp STOPCONTACT TV + STOPCONTACT GANG
O	16 amp LICHT + VENTILATOR WC BENEDEN
AE	16 amp LICHT KELDER
300MA	40 amp DIFFERENTIEEL
30MA	40 amp DIFFERENTIEEL
P	20 amp STOPCONTACT SLaAPKAMER 1
Q	20 amp DAMPKAP
R	20 amp STOPCONTACT BERGING
S	20 amp STOPCONTACT ZITHOEK MARCEL EN STOPCONTACT EETHOEK EN MIDDEN KEUKEN MARCEL
T	20 amp AFWASMACHINE
U	20 amp IJSKAST



Toepassingsgebied		Taal, afwijking		Apparatuur	Schaal	Gezicht
1ste Verdiep						Project: Huisinstallatie Stepha
		Datum	Naam	Tijdelijk		
		Tek. 12/01/2015		Eigenaar: Timmermans-Hendrickx		
		Imp. 12/01/2015		Adres: IJzerenveld 44		
				2860 Sint-Katelijne-Waver		
				Tekeningnummer	Ver. 1	B1
				2	2	
Ref.	Verandering	Datum	Door	Orig.	Ver. v.:	Ver. d.:

I
J
K
L
M
N
O
AE
300
30N
P
Q
R
S
T
U



Teppingsgebied	Titel	Uitwijking	Opmerkingen	Schaal	Overzicht
Gelijklaers	Project: Huisinstallatie Stepha				
	Datum	Naam	Titel		
	Dat: 12/05/2011		Eigenaar: Timmermans-Hendrickx		
	Naam: 12/05/2011		Adres: IJzerenveld 44		
			2860 Sint-Katelijne-Waver		
			Tekeningsnummer	van	BL
			1	3	
Def.	Verandering	Datum	Naam	Orig.	Ver. n.o.
					Ver. 4.



