

N° 10248

Belgische Industriële Controle vzw



Brussel : 126, bus 12 – Oorlogskruislaan - 1120 Brussel
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons
 Luik : 61/63 – Rue Grand-Vinave – 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Ba, Irelc, o.g : 340-0298168-28 B.T.W. BE 406.671.312

-VERTROUWELIJK -

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-10)

Verslag nr 0612009 02 19101 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk
 Datum van onderzoek : 19 02 2009 Naam - Voornaam : M.C. Elektra
 Eigenaar Naam - Voornaam : De Mierx, Rinneke, Erabout BTW nr. / I.K. nr. : Held 872 608 808
 Adres : Kenselstraat 265 Adres installatie : Melkespelstraat 450
2200 Leuven 2200 Mechelen

SOORT CONTROLE :

- A) Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaren van het vermogen op het openbaar distributienet, uitgevoerd op basis van de voorschriften van het AREI.

INSTALLATIE :

Wooneenheid Gemeenschappelijke delen Anderen : volgens het Art.36 Art.37 van het AREI.
 Verdelers : Zandru Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : 230V V.
 Voeding van het hoofdbord : 4 X 10 mm² Beveiliging aansluiting : 40 A. (In max. te voorzien)
 Voedingskolom : 2 X 10 mm² Algemeen lastschakelaar : 40 A.
 Aantal borden : 1 Aantal eindkringen 1 R_L = 10 Ω R_{tot,LS} = 1 MΩ
 Soort aarding : IUS pilschen

Differentieel	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen	I _n en A	I _{cc} en kA	I _Δ en A	Beschermde kringen
	<u>Shok</u>	<u>3</u>	<u>0,3</u>	<u>ACB</u>	<u>Shok</u>	<u>3</u>	<u>0,3</u>	<u>ACB</u>				

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>A, B</u>	<u>06 ACB 30A</u>	<u>1</u>	<u>C</u>	<u>022 ACB 30A</u>	<u>6</u>
<u>C - F, I - L</u>	<u>02 ACB 30A</u>	<u>2,5</u>			

OVERTREDINGEN (INBREUKEN / OPMERKINGEN) :

geen

NOTA'S :

- De algemene differentieel : was reeds verzegeld mocht niet verzegeld worden werd verzegeld is onverzegelbaar geen differentieel
 - De schema's : werden ondertekend werden niet ondertekend niet aanwezig

BESLUIT :

- De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 19 2 2009
 De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
 Binnen de termijn van een jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
 De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
 In opdracht van BIC - vzw

De aanvrager (Naam en handtekening))

Atg. Erk. Organisme
CIB-RIC vzw
 Wilm De Laet
 GSM 0477 51 70 83

[Handwritten signature]

19 FEB 2009